

Projekt Sjöstjärnan

Mars-Aprilbrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Här kommer ny information från centrumprojektet!

Vi har nu kommit till 1 April. Visst känns det skönt när solen har börjat titta fram och dagarna blir längre?

Tyvärr har ett jobbigt virus spridit sig i världen och Sverige. Detta tror jag påverkar oss alla på något sätt och det är svårt att sja om framtiden.

Men för närvarande rullar projektet vidare. Pålningen avslutades i mitten av mars och de första delarna har gjutits på de hus vi kallar hus B. Vi fortsätter nu med rödragningar och betongarbeten samt återfyllning. Fortsatta etapper kommer gjutas inom kort och det känns skönt att grundarbetena börjat ta form. Preliminärt är vi klara med grunden två-tre veckor efter påsk. Men anledning av corona kan tidsplaner ändras eftersom man inte kan förutse hur läget kommer se ut. Men vi är glada för att vi i dagen läge har personal på plats som jobbar dagligen med att bygga fram det nya centrumet.

Stommens start har påverkats av corona. Då man inte kan säkerställa tillgång av personal. Vi skulle börja med Hus A vecka 13 men det är försenat och vi vet ännu inte när vi kan komma igång. Hus A ska resas på två veckor och Hus B som kommer att ta sex veckor. Vid hoppas att förskjutningen på stomstart inte blir för lång och försenar projektet.

För att montera stommen kommer vi behöva en tornkran och den kommer ta en vecka att montera. Montage av denna planeras veckan före stommen anländer.

Under senare delen av den traditionella sommarsemestern planeras våra moduler att anlända. Under denna tid när modulerna kommer innebär det en högre trafikering av lastbilar på Lomvägen. Likaså gäller under stommontaget. Så vi vill uppmärksamma alla på att ta det lugnt när ni vistas i området.

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!


Allt gott från oss

Platsledningen TG11 med Entreprenörer!

Projekt Sjöstjärnan



Kran
levereras
senare



SITUATIONSPLAN NYBYGGNADSKARTA



Projekt Sjöstjärnan

Kort info om projektet:

Beställare: Amasten

Entreprenör: Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg)

Byggtid: Oktober 2019-December 2020

Omfattning: 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus).

Kommande veckor är följande planerat:

Hus A

- Stomme v....(2020) Start uppskjuten men ska bli klar på två veckor. Preliminärt V.18/19
- Modulstart planeras till V.29

Hus B

- VVS och Betong till och med V.18 (2020)
- Stomme startar två veckor efter Hus A start. Preliminärt V.20/21